



Cronograma Físico-Financeiro

TIPO DE OBRA: Construção Unidade Básica de Saúde, Porte I- Bairro Vista Alegre														Data:
NOME DO EMPREENDIMENTO: UBS Vista Alegre														21/03/2025
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00% R\$ 152.670,55												R\$ 152.670,55
2	FUNDAÇÃO	25,00% R\$ 56.585,78	75,00% R\$ 169.757,33											R\$ 226.343,11
3	ESTRUTURA		50,00% R\$ 130.797,35	50,00% R\$ 130.797,35										R\$ 261.594,69
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			50,00% R\$ 91.486,13	50,00% R\$ 91.486,13									R\$ 182.972,26
5	COBERTURA				100,00% R\$ 78.673,60									R\$ 78.673,60
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					100,00% R\$ 15.143,68								R\$ 15.143,68
7	ESQUADRIAS					50,00% R\$ 106.420,73	50,00% R\$ 106.420,73							R\$ 212.841,45
8	REVESTIMENTO DE PAREDE						50,00% R\$ 34.984,09	50,00% R\$ 34.984,09						R\$ 69.968,17
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							50,00% R\$ 49.695,35	50,00% R\$ 49.695,35					R\$ 99.390,70
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO							50,00% R\$ 24.080,64	50,00% R\$ 24.080,64					R\$ 48.161,27
11	REVESTIMENTO DE TETO								50,00% R\$ 15.327,23	50,00% R\$ 15.327,23				R\$ 30.654,45
12	PINTURA									100,00% R\$ 82.258,51				R\$ 82.258,51
13	MARMORARIA										100,00% R\$ 11.133,23			R\$ 11.133,23
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										100,00% R\$ 62.142,28			R\$ 62.142,28
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				50,00% R\$ 70.329,77	50,00% R\$ 70.329,77								R\$ 140.659,53
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				50,00% R\$ 121.224,65	50,00% R\$ 121.224,65								R\$ 242.449,30
17	CLIMATIZAÇÃO										50,00% R\$ 56.164,62	50,00% R\$ 56.164,62		R\$ 112.329,24
18	DADOS E VOZ											100,00% R\$ 9.019,99		R\$ 9.019,99
19	GASES MEDICINAIS											100,00% R\$ 16.503,32		R\$ 16.503,32
20	URBANIZAÇÃO												100,00% R\$ 6.341,97	R\$ 6.341,97
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00% R\$ 5.573,85	R\$ 5.573,85
MENSAL		R\$ 209.256,33	R\$ 300.554,68	R\$ 222.283,48	R\$ 361.714,15	R\$ 313.118,82	R\$ 141.404,81	R\$ 108.760,07	R\$ 89.103,21	R\$ 97.585,74	R\$ 129.440,13	R\$ 81.687,93	R\$ 11.915,82	R\$ 2.066.825,15
% MENSAL		10,12%	14,54%	10,75%	17,50%	15,15%	6,84%	5,26%	4,31%	4,72%	6,26%	3,95%	0,58%	
ACUMULADO		R\$ 209.256,33	R\$ 509.811,01	R\$ 732.094,48	R\$ 1.093.808,63	R\$ 1.406.927,45	R\$ 1.548.332,26	R\$ 1.657.092,33	R\$ 1.746.195,54	R\$ 1.843.781,27	R\$ 1.973.221,40	R\$ 2.054.909,33	R\$ 2.066.825,15	
% ACUMULADO		10,12%	24,67%	35,42%	52,92%	68,07%	74,91%	80,18%	84,49%	89,21%	95,47%	99,42%	100,00%	